

**Sprawozdanie z kontroli
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą
w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska. w Kołobrzegu Spółka z o.o.
w dniach 01.06.2023 r. - 09.06.2023 r.**

Jednostka kontrolowana:

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
78-100 Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60
Tel. 094 3533 230
Fax 094 3533 251
e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl
www.zielen.kolobrzeg.pl
www.bip.zielen.kolobrzeg.pl

Temat kontroli: „Kontrola realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji targowiska miejskiego ”

Cel kontroli:

Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji targowiska miejskiego.

Kontrolującymi byli członkowie Rady Nadzorczej w składzie :

- Grzegorz Ferdzyn
- Łukasz Chruściel
- Mariusz Wilczyński
- Radosław Klukaczewski
- Krzysztof Garbalski- Przewodniczący Zespołu Kontrolującego

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli, zgodnie z planem kontroli na rok 2023 ujętym w Uchwale Nr 3/2023 Rady Nadzorczej MZZDiOŚ w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2023 r. na podstawie Regulaminu w sprawie zasad planowania i przeprowadzania kontroli z dnia 27.11.2020 r. (Uchwała Rady Nadzorczej MZZDiOŚ w Kołobrzegu Sp. z o. o. nr 28/2020).

Materiały do kontroli dostarczył Prezes Zarządu.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie: 01.06.-09.06.2023 r.

Ustalenia:

Proces inwestycyjny dotyczący modernizacji targowiska miejskiego rozpoczął się z dużym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych założeń, ze względu na konieczność dokonania przeprojektowania kanalizacji deszczowej i opracowania nowego projektu konstrukcji wiaty metalowej dla sprzedających.

Pomimo opóźnień na początku procesu inwestycyjnego, prace w trakcie inwestycji zostały przyspieszone i obecnie, na dzień przeprowadzenia kontroli, stan zaawansowania procesu modernizacji targowiska miejskiego jest zgodny z harmonogramem robót.

Na czas przeprowadzania kontroli nie występowało ryzyko opóźnienia terminu rozpoczęcia procedur odbiorczych.

Zalecenia pokontrolne

1. Kontrola przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodności wykonywanych prac z harmonogramem robót i utrzymanie terminu przekazania targowiska do użytkowania.
2. Działanie w kierunku podpisania umów dzierżawy na maksymalną ilość miejsc handlowych

12.07.2023

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Grzegorz Ferdyn
Grzegorz Ferdyn

.....
(data, czytelny podpis)